

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV Objet : Contrôle du bon fonctionnement de la GTB

Lots: • GTB

Liste des localisations

• 03.HALL D'ENTREE

LOCAL GTB

Description

- -Faire valider les vues , la navigation et les textes de la GTB par le client et l'exploitant.
- -Contrôler les vues des plans (corrélation avec les plans tenant compte du cloisonnement s'il est prévu)
- -Exiger des auto-contrôles réalisés depuis la GTB (test des alarmes, des animations...)
- -Imposer des OPR exhaustives avec rapport précis des tests effectués
- -S'assurer de la bonne formation du personnel de maintenance avec documentation de formation approprié
- -Tester intégralement les alarmes majeures depuis les installations , pour vérifier les remontées d'informationsur le poste de supervision.
- -Contrôler le bon fonctionnement des commandes des différentes installations , des remontées de température des bureaux , des lectures de comptage entre GTB et compteurs.
- -Récuperer un document papier avec l'intégralité des valeurs paramétrées (loi de chauffage, consigne,temporisation, seuil de déclenchement d'alarme...) et laisser un exemplaire au niveau du poste de GTB.

Locaux GTB + SSI



